



Estaca																					
Cota do Terreno	739.500	739.371	739.290	739.248	739.217	739.186	739.155	739.124	738.110	739.150	739.226	739.302	739.377	739.453	739.529	739.600	739.614	739.853	740.091	740.200	
Cota da Geratriz Inferior do Tubo	737.520	737.625	737.690	737.718	737.788	737.860	737.933	738.005	738.078	738.110	738.149	738.225	738.301	738.378	738.454	738.530	738.600	738.609	738.852	739.095	739.200
Profundidade Vala	1.980	1.746	1.600	1.563	1.460	1.357	1.253	1.150	1.047	1.000	1.002	1.001	1.000	1.000	0.999	0.999	1.000	1.006	1.001	0.996	1.000
Distância entre PV's		16.27				58.43							64.70							28.20	
Diâmetro / Material																					600mm / Tubo PVC

Título: Remanejamento de Coletor de esgoto

Objetivo: Remanejamento de Rede de Esgoto

Município: Itirapina - SP

Proprietários: Prefeitura do Município Itirapina - SP

Imóvel: Rua 12

Escala:

Folha: 01

Extensão: 167,20 m

Matrícula: Domínio Público

Data: 13/10/2025

Situação:

Proprietários:

Proprietário do Imóvel

Resp. Técnico:

Responsável Técnico
CREA

Aprovações: